Povodí Ohře

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: POH/01181/2025-14/045000
Vyřizuje: Martina Štěpánková
Tel.: +420 474 636 274
E-mail: Stepankova@poh.cz

Datum: 16.10.2025

Potápěčská stanice, a.s.
Botičská 1936/4
128 00 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní adresa: Povodí Ohře, státní podnik, podnikové ředitelství, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Osvědčení objednatele

Povodí Ohře, státní podnik, vydává osvědčení objednatele pro firmu Potápěčská stanice, a.s., IČO: 47285532, se sídlem Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2, která realizovala níže uvedenou akci pro náš státní podnik

Název zakázky:
VD Fláje - revizní uzávěr: osazení na pravém i levém nátoku do spodních výpustí - potápěčské práce 2025“ na základě Rámcové dohody č. 1296/2024

Zástupce objednatele
Technický dozor investora: Ing. Kateřina Kupková
tel: 722 987 621, e-mail: kupkova@poh.cz

Zástupce zhotovitele
Stavbyvedoucí: Ing. Václav Pondělíček, ČKAIT 0400064

Stručný popis zakázky:
Smlouva o dílo objednatel č. 542/2025 zhotovitel č. z91/2024
Předmětem potápěčských prací na VD Fláje bylo za pomocí revizního uzávěru uzavřít a utěsnit pravou spodní výpust v koordinaci se zhotovitelem, který provádí realizaci akce VD Fláje – modernizace soustrojí. Následně provést těsnící zkoušku revizního uzávěru také na levé spodní výpusti.
Provedené práce:

1. Zřízení staveniště
2. 2x demontáž a zpětná montáž česlí
3. 2x řádné dočištění dosedací plochy
4. 4x osazení pomocných trnů
5. 2x osazení revizního uzávěru
6. 2x demontáž revizního uzávěru
7. 2x uzavření kobky SV česlovými poli
8. Zřízení a likvidace zařízení staveniště, uvedení pozemků do původního stavu

Počet pracovníků/potápěčů: 6

Celkový počet ponorů: 60, hodin pod hladinou: 240

Maximální hloubka pracovních ponorů 42 metrů

Technika a vybavení použité pro potápěčské práce: stavební kompresor, nákladní přívěs do 3,5 t minijeřáb, pracovní člun plast, lodní motor, skládací plovoucí plošina, vysokotlaký vodní zdroj 200 bar, elektrocentrála, ocelový pracovní ponton, vrtací kladivo pod vodou, jádrová vrtačka s diamantovým vrtákem (vzduchová), fotoaparát pod vodou, videosystém pod vodou, autojeřáb, dekompresní komora

Celková cena zakázky:
4.530.688,- Kč (bez DPH)

Realizace potápěčských prací:
19.6.2025 až 31.8.2025

Místo provedení:
Vodní nádrž Fláje, Ústecký kraj

Zhodnocení díla:
Práce byly provedeny řádně, odborně a plně v souladu s požadavky objednatele a smlouvou o dílo uzavřené na základě Rámcové dohody na potápěčské práce pro roky 2025 a 2026.

Ing. Zbyněk Vodák
Digitální podpis:
16.10.2025 11:28

Ing. Zbyněk Vodák
vedoucí Odboru inženýringu

elektronicky podepsal